

Projectplan

Bestrating scouting HGZ



Datum 06-02-2016 (versie 2)

Projectplan

Organisatie: Scouting de "Trappers"

Datum: 06-06-2015

Inhoud

	Verantwoordelijkheid	2
1.	Aanleiding	2
1.1	Situatieschets en probleemstelling	2
1.2	Doelstelling van het project (SMART)	2
1.3	Verwachte projectresultaten	2
1.4	Uitgangspunten	2
1.5	Projectafbakening	2
1.6	Randvoorwaarden	2
1.7	Relatie met andere projecten en/of initiatieven	2
2	Risicoanalyse	3
2.1	Business risico's	3
2.2	Projectrisico's	3
3	Projectfasering	3
3.1	projectfasering	3
4	Projectbegroting (niet beschikbaar)	4

Bijlage 1: Bestratingsplan

Verantwoordelijkheid

Projectleider: Vereniging De Trappers

Karla Ubbels

Projectgroepleden: Midden Groningse Uitdaging
Verenigingsbestuur scoutinggroep de "Trappers"
Stichtingsbestuur scoutinggroep de "Trappers"

Projectperiode: Aanvang: 2016

Afronding: 2016

1. Aanleiding

1.1 Situatieschets en probleemstelling

Scoutingvereniging "de Trappers" uit Hoogezand is een vereniging met 200 leden en is zowel land als water georiënteerd. De vereniging beschikt vanaf 1991 over een eigen stenen gebouw aan de Woldweg 61a. Het gebouw wordt gebruikt voor de wekelijkse opkomsten van de vereniging en dient zo nu en dan als uitvalbasis voor evenementen in de regio Hoogezand-Sappemeer. In de naast gelegen berging en de botenstalling worden alle verenigingsmaterialen opgeslagen.

Voor het vervoer en het verplaatsen van deze materialen is er regelmatig zwaar materieel nodig. De huidige bestrating is hiertegen niet bestand. Ook lopen de kleine wielen van de botentrollies vast in het zand waardoor er gevaarlijke situaties ontstaan.

Sinds kort heeft de vereniging ook een rolstoelgebruiker als lid. Het lid ondervindt problemen indien zij bij nat weer over de erfverharding (sintels) rijdt. Ook de vele verzakkingen in de bestrating bemoeilijken haar bewegingsvrijheid. Deze verzakkingen worden door kleine zoogdieren zoals woelmuizen en konijnen veroorzaakt.

Door het stijgende aantal leden is er behoefte aan een groter plein.

1.2 Doelstelling van het project (SMART)

Doelstelling: Vernieuwen bestaande bestrating en vergroten plein tot aan het begin van het botenstalling.

Specifiek: Het project richt zich op de bestrating rondom het scouting gebouw aan de Woldweg 61a

Meetbaar: Het project is afgerond als:

- Het plein is uitgebreid tot aan het begin van de botenstalling
- De paden naar de kampvuurkuil en het park zijn herlegt en zijn voorzien van opsluitbanden
- De bestrating rondom het gebouw en het pleintje achter het gebouw zijn herlegt/ vernieuwd en voorzien zijn van opsluitbanden.
- De opstap naar de vlaggenmast is verwijderd
- De waterafvoer (waterkolk + goot) is gerealiseerd

Acceptabel: Het groepsbestuur van de vereniging heeft het project vooraf besproken met de vrijwilligers binnen de vereniging. De vereniging is akkoord zolang de bekostiging geen zware wissel trekt op de financiële situatie van de vereniging/stichting.

Realistisch: Vanwege de noodzaak binnen de vereniging, de inzet van meerdere vrijwilligers en de toezegging van de Rabobank om samen deze uitdaging aan te gaan lijkt het bestrating project haalbaar.

Tijdgebonden: Het project start en eindigt in 2016

1.3 Verwachte projectresultaten

Uitbereiding en verbetering van de bestrating en afwatering rondom het scouting gebouw

Voordelen resultaten: groter plein, verbetering van de bereikbaarheid van het scoutinggebouw door mindervalide personen. Bestrating beter bestand tegen zwaar materieel. Betere afwatering en daardoor minder plassen op het terrein.

1.4 Uitgangspunten

- De financiering van de bestrating dient voornamelijk uit giften en sponsoring te komen.
- De vereniging helpt mee aan de realisatie
- Het project dient na aanvang binnen enkele weken te zijn afgerond.

1.5 Projectafbakening

Niet inbegrepen is het ophogen van het grasveldje naast het plein en het uitgraven van de wadi in de bosrand naast het grasveldje.

1.6 Randvoorwaarden

geen

1.7 Relatie met andere projecten en/of initiatieven

Het project is tevens geadopteerd door midden-groningse uitdaging

2. Risicoanalyse

2.1 Business risico's

Tijdens de werkzaamheden zullen de opkomsten hinder ondervinden. Om de overlast te beperken zal het project zo kort mogelijk duren. Ook eventuele huurder zullen overlast ondervinden van de werkzaamheden.

2.2 Projectrisico's

- Een tekort aan financiële middelen kan zorgen voor een gedeeltelijke realisatie van het project.

3. Projectfasering

3.1 Projectfasering

Het project doorloopt een aantal fases welke in volgorde afgewerkt worden. Het project start op datum "X"

Fase 1	Startdatum = X
Werkzaamheden:	Verwijderen en sorteren van bestrating Goede tegels hergebruiken voor het pad rondom het scoutinggebouw.
Uitvoering	Vereniging : <i>verwijderen bestrating</i> : levering en afvoer containers
Benodigdheden:	Containers voor het afvoeren van materiaal

Fase 2	X + 2
Werkzaamheden:	Opbrengen geel zand en aantrillen (gebied: geel en wit) Uitzetten bestrating
Uitvoering : levering zand :
Benodigdheden:	Zand

Fase 3	X + ..
Werkzaamheden:	Aanleggen 2 waterkolken + aansluiten op reeds aanwezige afvoer
Uitvoering	??
Benodigdheden:	Waterkolk & aansluitmateriaal

Fase 4	X + ..
Werkzaamheden:	Herbestraten pad naar kampvuurbak en park + opsluiten van deze paden (groen) Aanbrengen grondkabel onder bestrating naar kampvuurbak
Uitvoering	??
Benodigdheden:	Hergebruik klinkers / nieuwe bestrating Opsluitbanden YmvK kabel

Fase 5	X + ..
Werkzaamheden:	Herbestraten pad rondom het gebouw + opsluiten (geel)
Uitvoering	??
Benodigdheden:	Hergebruik 30x30 tegels of nieuwe bestrating Opsluitbanden

Fase 6	X + ..
Werkzaamheden:	Herbestraten plein (wit) let op!!: verhoging vlaggenmast moet rolstoel vriendelijk. Aanleggen watergoot
Uitvoering	??
Benodigdheden:	Nieuwe bestrating Opsluitbanden

Bijlage 1: Bestratingsplan

